

Stadtbauamt Günther Blaser		Vorlagen-Nr. 40/495/2020							
Sitzung am 10.02.2020	Gremium Gemeinderat	Status Ö	Zuständigkeit Kenntnisnahme						
TOP: 18 Baukostenabrechnung - Sanierung Schulzentrum Ebene 0									
<p>Ausgangssituation: Die Sanierung der Ebene 0 im Schulzentrum wurde in den Sommerferien 2019 durchgeführt und konnte bis auf einzelne Restarbeiten bis zum Schulbeginn im September abgeschlossen werden.</p> <p>Die Umbaumaßnahme wurde in 2019 komplett abgerechnet.</p> <p>Für den Abruf der restlichen Fördermittel aus dem kommunalen Sanierungsfonds in Höhe von rund 259.000,00 € wurden die erforderlichen Unterlagen beim RP Tübingen eingereicht.</p> <p>Kostenfeststellung</p> <table border="1"> <tr> <td>HH Ansatz 1. 2330 500000</td> <td>582.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenfeststellung</td> <td>597.899,82 €</td> </tr> <tr> <td>Überschreitung HH Ansatz</td> <td>15.599,82 €</td> </tr> </table> <p>Die Begründung der Kostenüberschreitung vom HH Ansatz liegt zu einen bei den enormen Preissteigerungen und zum anderen bei einer zu optimistischen Kürzung der HH Mittel im Nachtrag 2020.</p> <p>Die Überschreitung des HH Ansatzes liegt mit 2,6 % im Rahmen und konnte innerhalb der Kostenstellen ausgeglichen werden.</p> <p>Eine detaillierte Kostenaufstellung ist als Anlage beigefügt.</p>				HH Ansatz 1. 2330 500000	582.000,00 €	Kostenfeststellung	597.899,82 €	Überschreitung HH Ansatz	15.599,82 €
HH Ansatz 1. 2330 500000	582.000,00 €								
Kostenfeststellung	597.899,82 €								
Überschreitung HH Ansatz	15.599,82 €								
<p>Beschlussantrag: Die Kostenfeststellung wird zur Kenntnis genommen.</p>									
<p>Anlagen: Kostenaufstellung mit Einzelkosten.</p>									
<p>Beschlussauszüge für <input type="checkbox"/> Bürgermeister <input type="checkbox"/> Hauptamt <input type="checkbox"/> Kämmerei <input checked="" type="checkbox"/> Bauamt <input type="checkbox"/> Ortschaft</p> <p>Aulendorf, den 24.01.2020</p>									