



# STADT AULENDORF

<b>Stadtbauamt</b> Günther Blaser		<b>Vorlagen-Nr. 40/396/2019</b>	
Sitzung am 13.05.2019	Gremium Gemeinderat	Status Ö	Zuständigkeit Kenntnisnahme
<b>TOP: 17      Baukostenabrechnungen - Sanierung Schulzentrum Ebene 1 und 3 und Neubau Flutlichtanlage in Blönried</b>			
<b>Ausgangssituation:</b>			
<b>1. Sanierung der WC – Anlagen in Ebene 1 und 3 und Brandschutzmaßnahmen in Ebene 1 im Schulzentrum in 2018</b>			
Die oben angeführten Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum wurden in den Sommerferien 2018 umgesetzt und konnten bis auf wenige Restarbeiten fristgerecht zum Schuljahresbeginn im September abgeschlossen werden.			
Die Maßnahme konnte im HH Jahr 2018 abgerechnet werden.			
Aus den bewilligten Fördermitteln des kommunalen Sanierungsfonds in Höhe von 357.000,00 € wurden für den 1. Sanierungsabschnitt in 2018 bereits 98.000,00 € abgerufen.			
Die restliche Fördersumme in Höhe von 259.000,00 € wird nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen in Ebene 0 in 2019 abgerufen.			
<b>Kostenfeststellung</b>			
HH Ansatz 1. 2330 500000		335.000,00 €	
<b>Kostenfeststellung</b>		<b>349.748,93 €</b>	
Überschreitung HH Ansatz		14.748,93 €	
Die Kostenüberschreitung von 14.748,93 € gegenüber der Kostenschätzung ist der zurzeit herrschenden Marktlage und hohen Baupreise geschuldet.			
Die Mehrkosten konnten innerhalb der Kostenstelle ausgeglichen werden.			
<b>2. Neubau Flutlichtanlage am Sportplatz in Blönried</b>			
Die oben angeführte Maßnahme konnte im Sommer 2018 umgesetzt, die Anlage in Betrieb genommen und bis Ende 2018 abgerechnet werden.			
<b>Kostenfeststellung</b>			
HH Ansatz 2. 5620 960000		80.000,00 €	
Üpl. Ausgabe Beschluss GR 05.11.2018		17.500,00 €	
<b>Kostenfeststellung</b>		<b>96.721,41 €</b>	
Die Kostenüberschreitung des ursprünglichen HH – Ansatzes um 16.721,41 € kommt ausschließlich aus den Mehrkosten bei der aufwändigen Gründung der Fundamente durch den schlechten Baugrund.			
Die Mehrkosten sind in der beigefügten Einzelkostenaufstellung detailliert dargestellt.			

**Beschlussantrag:**

Die Kostenfeststellungen beider Baumaßnahmen werden zur Kenntnis genommen.

**Anlagen:**

Anlage 1 Kostenaufstellung Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum 2018

Anlage 2 Kostenaufstellung Neubau der Flutlichtanlage am Sportplatz Blönried

**Beschlussauszüge für**

Bürgermeister

Hauptamt

Kämmerei

Bauamt

Ortschaft

Aulendorf, den 03.05.2019