

Projekt-Nr.: 0653 - EKVO Aulendorf
 Auftraggeber: Stadt Aulendorf

Bildung von Befahrungsabschnitten für EKVO - Variante 2

lfd. Nr.	Gebiet	Abwasserart	Schächte	Haltungen	Haltungslänge	DN		Leitungen	Leitungslänge
			[St]	[St]	[m]	von	bis	[St]	[m]
2021	Zollenreute	KM, KR	168	167	5.592	150	1.600	111	741
	Esbach	KM	52	51	2.178	200	700	1	14
	Steinenbach	KM, KR	144	142	5.743	250	1.300	-	-
	Blönried	KM, KR	102	103	3.770	150	2.500	-	-
	Münchenreute	KR	20	19	812	250	700	-	-
Zw Summe			486	482	18.095	150	2.500	112	754
2022	Aulendorf Nord	KM, KR	353	361	12.286	150	2.400	2	16
	Tannhausen	KM, KS	135	131	5.366	200	1.100	16	181
Zw Summe			488	492	17.651	150	2.400	18	197
2023	Aulendorf Mitte	KM, KR	417	434	12.847	150	1.000	10	146
	Inselweg/ Auenweg	KM, KR, KS	110	102	3.873	150	1.400	14	98
Zw Summe			527	536	16.720	150	1.400	24	244
2024	Aulendorf Süd	KM, KR	407	415	12.928	150	1.800	179	1.518
	Rugetsweiler	KM, KR, KS	150	147	5.353	125	900	3	44
Zw Summe			557	562	18.281	125	1.800	182	1.562