

# 0653 EKVO Aulendorf Befahrungsabschnitt 1

## Haltungen Übersicht- Sanierungsmaßnahmen- Objektklasse 4 und 5



V.2.11.42, F:\0653\12-Berech\IBE\_0653\_EKVO\_BA1

Straßenname	Objektbezeichnung	Knoten Zulauf	Knoten Ablauf	Inspektion	Haltungslänge	Insp.-richtung	Profilart	Profilbreite	Sanierungsmaßnahme
Heuweg	3005.0NN01	3005.0NN01	3005	23.08.2021	14,95 m	ge	Kreisprofil	300	Neubau
Heuweg	3006	3006	3007	23.08.2021	10,25 m	in	Kreisprofil	400	Reparatur
Heuweg	3007	3007	3008	24.08.2021	25,86 m	in	Kreisprofil	500	Renovierung
Heuweg	3008	3008	3009	24.08.2021	32,05 m	in	Kreisprofil	500	Renovierung
Ebersbacher Weg	3011	3011	3012	31.08.2021	67,14 m	ge	Kreisprofil	300	Neubau
Ebersbacher Weg	3012	3012	3012.1	01.09.2021	2,00 m	ge	Kreisprofil	250	Reparatur
Ebersbacher Weg	3012	3012	3012.1	31.08.2021	1,50 m	in	Kreisprofil	250	Reparatur
Achstraße	3019	3019	3020	25.08.2021	41,78 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
Achstraße	3021	3021	3022	25.08.2021	39,85 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
Achstraße	3025	3025	3026	25.08.2021	40,57 m	in	Kreisprofil	400	Reparatur
Achstraße	3026	3026	3026.1	25.08.2021	35,02 m	in	Kreisprofil	500	Renovierung
ZS 6a	3048	3048	3049	11.11.2021	69,05 m	ge	Kreisprofil	700	Reparatur
Achstraße	3053	3053	3055	31.08.2021	37,67 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
Ebersbacher Weg	3011RV01	3010	3011	01.09.2021	64,30 m	ge	Kreisprofil	300	Erneuerung
Ebersbacher Weg	3011RV01	3010	3011	31.08.2021	63,18 m	ge	Kreisprofil	300	
ZS 6a	3027RÜ_1	3027RÜ	3028WA	25.08.2021	23,96 m	in	Kreisprofil	500	Erneuerung
Achstraße	3062	3062	3063	19.11.2021	24,29 m	in	Kreisprofil	400	Reparatur
Achstraße	3066	3066	3067.1	01.09.2021	68,60 m	in	Kreisprofil	400	Stilllegung
Achstraße	3066.1	3066.1	3066	01.09.2021	54,45 m	ge	Kreisprofil	400	Stilllegung
Achstraße	3067.1	3067.1	3051AP01	02.09.2021	29,95 m	in	Kreisprofil	400	Stilllegung
Winkelstock	3069	3069	3071	31.08.2021	14,37 m	in	Kreisprofil	250	Erneuerung
Winkelstock	3070	3070	3071	31.08.2021	36,59 m	ge	Kreisprofil	250	Erneuerung
Winkelstock	3072	3072	3073	31.08.2021	18,48 m	in	Kreisprofil	250	Erneuerung
Winkelstock	3073	3073	3074	31.08.2021	24,05 m	ge	Kreisprofil	250	Erneuerung
Winkelstock	3086.1	3086.1	3090	11.05.2022	12,35 m	ge	Kreisprofil	400	Reparatur
ZS 6	3092	3092	3093	11.05.2022	69,30 m	in	Kreisprofil	1000	Reparatur
Arnold-Janssen-Straße	3097	3097	3098	15.09.2021	7,45 m	ge	Kreisprofil	250	Erneuerung
Grundesch	3117	3117	3118	14.09.2021	48,44 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
Steinstraße	3124	3124	3126	15.09.2021	17,42 m	in	Kreisprofil	400	Reparatur
Achstraße	3129	3129	3130	11.05.2022	17,10 m	in	Kreisprofil	600	Erneuerung

# 0653 EKVO Aulendorf Befahrungsabschnitt 1

## Haltungen Übersicht- Sanierungsmaßnahmen- Objektklasse 4 und 5



V.2.11.42, F:\0653\12-Berechnung\0653\_EKVO\_BA1

Straßenname	Objektbezeichnung	Knoten Zulauf	Knoten Ablauf	Inspektion	Haltungslänge	Insp.-richtung	Profilart	Profilbreite	Sanierungsmaßnahme
Abt-Reher-Straße	3146	3146	3149	07.09.2021	26,40 m	in	Kreisprofil	300	Reparatur
Abt-Reher-Straße	3150	3150	3151	07.09.2021	34,18 m	in	Kreisprofil	300	Reparatur
Steinstraße	AchStein2	AchStein2	AchStein2.1	17.10.2022	14,67 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
Steinstraße	AchStein2.2	AchStein2.2	AchStein2.3	17.10.2022	2,05 m	in	Rechteckprofil	600	Erneuerung
Steinstraße	AchStein2.3	AchStein2.3	AchStein3	17.10.2022	10,35 m	in	Rechteckprofil	600	Erneuerung
Steinstraße	AchStein5	AchStein5	AchSteinWA	21.09.2022	60,72 m	in	Kreisprofil	400	Reparatur
Schwendestraße	3155	3155	3156	03.09.2021	41,56 m	in	Kreisprofil	300	Reparatur
ZS 6	3181	3181	3182	17.05.2022	49,94 m	in	Kreisprofil	1300	Reparatur
ZS 6	3183	3183	3184	18.05.2022	49,21 m	ge	Kreisprofil	1300	Reparatur
ZS 6	3191	3191	3192	18.05.2022	43,15 m	ge	Kreisprofil	200	Reparatur
ZS 6	3209	3209	3210	31.05.2022	57,71 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3210	3210	3211	27.07.2022	69,24 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3211	3211	3212	27.07.2022	71,15 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3212	3212	3213	27.07.2022	61,35 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3213	3213	3214	27.07.2022	51,05 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3219	3219	3220	28.07.2022	24,80 m	ge	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3220	3220	3221	28.07.2022	65,57 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3221	3221	3222	28.07.2022	56,76 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3222	3222	3223	28.07.2022	64,13 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3223	3223	3224	28.07.2022	46,06 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3224	3224	3225	01.08.2022	60,83 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3225	3225	3226	01.08.2022	42,38 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
ZS 6	3226	3226	3227	01.08.2022	46,52 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
Ambergstraße	5078	5078	5079	04.11.2021	49,70 m	in	Kreisprofil	250	Renovierung
Mochenwanger Straße	5081	5081	5082	04.11.2021	44,26 m	in	Kreisprofil	300	Reparatur
Schloßstraße	5084	5084	5085	04.11.2021	36,91 m	in	Kreisprofil	500	Reparatur
Schloßstraße	5085	5085	5086	04.11.2021	29,47 m	in	Kreisprofil	800	Renovierung
ZS Münchenreute	5187	5187	5188	19.10.2022	25,70 m	in	Kreisprofil	250	Erneuerung
ZS Münchenreute	5188	5188	5189	19.10.2022	30,16 m	in	Kreisprofil	250	Erneuerung
ZS 7	5191	5191	5192	18.10.2022	52,86 m	ge	Kreisprofil	300	Reparatur

# 0653 EKVO Aulendorf Befahrungsabschnitt 1

## Haltungen Übersicht- Sanierungsmaßnahmen- Objektklasse 4 und 5



V.2.11.42, F:\0653\12-Berechnung\0653\_EKVO\_BA1

Straßenname	Objektbezeichnung	Knoten Zulauf	Knoten Ablauf	Inspektion	Haltungslänge	Insp.-richtung	Profilart	Profilbreite	Sanierungsmaßnahme
ZS 6	5193	5193	5194	18.10.2022	50,67 m	ge	Kreisprofil	300	Reparatur
Mochenwanger Straße	5196	5196	5197	08.11.2021	34,32 m	in	Kreisprofil	300	Reparatur
Mochenwanger Straße	5197	5197	5199	08.11.2021	40,25 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
Mochenwanger Straße	5200	5200	5201	08.11.2021	28,26 m	in	Kreisprofil	300	Reparatur
Mochenwanger Straße	5203	5203	5204	08.11.2021	11,94 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
Mochenwanger Straße	5082R2	5082R2	5082R3	09.11.2021	19,18 m	ge	Kreisprofil	300	Reparatur
Mochenwanger Straße	5082R3	5082R3	5082	09.11.2021	4,55 m	in	Kreisprofil	300	Erneuerung
Mochenwanger Straße	5082R7	5082R7	5082R3	09.11.2021	13,04 m	ge	Kreisprofil	300	Reparatur
Kläranlage	KläranlageR1	KläranlageR1	KläranlageR2	02.06.2022	63,90 m	ge	Kreisprofil	150	Erneuerung
Imterstraße	5056	5056	5057	14.10.2021	42,00 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
Imterstraße	5060	5060	5061	14.10.2021	31,09 m	ge	Kreisprofil	400	Erneuerung
Imterstraße	5061	5061	5062	14.10.2021	23,85 m	ge	Kreisprofil	400	Reparatur
Imterstraße	5063	5063	5063.1	14.10.2021	13,83 m	in	Kreisprofil	400	Reparatur
Imterstraße	5064	5064	5075	14.10.2021	46,00 m	in	Kreisprofil	400	Reparatur
Mochenwanger Straße	5066	5066	5067	27.10.2021	40,34 m	ge	Kreisprofil	600	Reparatur
Mochenwanger Straße	5067	5067	5068	27.10.2021	36,21 m	in	Kreisprofil	600	Renovierung
Mochenwanger Straße	5068	5068	5070	27.10.2021	10,50 m	in	Kreisprofil	600	Reparatur
Mochenwanger Straße	5073	5073	5074	28.10.2021	56,06 m	in	Kreisprofil	600	Reparatur
Mochenwanger Straße	5074	5074	5075	28.10.2021	31,76 m	in	Kreisprofil	600	Reparatur
ZS 7	5180	5180	5181	19.10.2022	21,69 m	in	Kreisprofil	1000	Reparatur
Im Obstgarten	5259	5259	5260	12.10.2021	29,29 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
Mochenwanger Straße	5082R12	5082R12	5082R11	27.10.2021	26,06 m	ge	Kreisprofil	300	Reparatur
Mochenwanger Straße	5082R13	5082R13	5082R12	27.10.2021	24,21 m	ge	Kreisprofil	300	Reparatur
Mochenwanger Straße	5082R14	5082R14	5082R13	27.10.2021	22,21 m	ge	Kreisprofil	300	Reparatur
Mochenwanger Straße	5082R9	5082R9	Hauptkanal	27.10.2021	8,12 m	in	Kreisprofil	150	Erneuerung
ZS 9	5106	5106	5107	01.06.2022	66,04 m	in	Kreisprofil	600	Reparatur
ZS 9	5132	5132	5133	20.10.2022	47,28 m	in	Kreisprofil	400	Renovierung
ZS Münchenreute	3250	3250	3251	20.09.2021	21,87 m	ge	Kreisprofil	250	Renovierung
ZS Münchenreute	3251	3251	3252	20.09.2021	48,07 m	in	Kreisprofil	600	Renovierung
ZS Münchenreute	3255	3255	3256	20.09.2021	54,51 m	in	Kreisprofil	600	Renovierung

# 0653 EKVO Aulendorf Befahrungsabschnitt 1

## Haltungen Übersicht- Sanierungsmaßnahmen- Objektklasse 4 und 5



V.2.11.42, F:\0653\12-Berechnungen\0653\_EKVO\_BA1

Straßenname	Objektbezeichnung	Knoten Zulauf	Knoten Ablauf	Inspektion	Haltungslänge	Insp.-richtung	Profilart	Profilbreite	Sanierungsmaßnahme
ZS Münchenreute	3256	3256	3263	20.09.2021	62,24 m	in	Kreisprofil	500	Renovierung
ZS Münchenreute	3258	3258	3259	20.09.2021	60,46 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
ZS Münchenreute	3261	3261	3262	20.09.2021	28,27 m	in	Kreisprofil	250	Renovierung
ZS Münchenreute	3262	3262	3263	20.09.2021	48,52 m	in	Kreisprofil	300	Renovierung
ZS Münchenreute	3265	3265	3266	30.05.2022	48,53 m	ge	Kreisprofil	700	Renovierung
ZS Münchenreute	3267	3267	3268	30.05.2022	93,31 m	ge	Kreisprofil	700	Erneuerung
ZS Münchenreute	3269	3269	NN01	30.05.2022	43,37 m	in	Kreisprofil	700	Reparatur
ZS Münchenreute	3269	3269	NN01	30.05.2022	127,46 m	ge	Kreisprofil	700	Reparatur