

**Prozessablauf Breitbandausbau mit Bundesförderung**

1. Beratungsleistungen			
Abschluss Sommer 2020	<input type="checkbox"/>	Förderantrag für Beratungsleistungen stellen	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Bewilligung für Förderantrag Beratungsleistungen	atene
	<input type="checkbox"/>	Ausschreibung Beratungsleistung	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Bewertung der Angebote der Beratungsleistungen	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Auftrags-/Absageschreiben an Bieter	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Bestandsdaten an Planungsbüro	Gemeinde
	<input type="checkbox"/>	Markterkundung	Planungsbüro
	<input type="checkbox"/>	FTTB-Masterplan auf aktuelles Förderprogramm anpassen	Planungsbüro
	<input type="checkbox"/>	Ermittlung versorgter und unterversorgter Gebiete	Planungsbüro
	<input type="checkbox"/>	Erstellung Grobplanung & Kostenschätzung	Planungsbüro
	<input type="checkbox"/>	Priorisierung und Festlegung des Gebietes	Gemeinde
	Antragsphase		
4 Monate	<input type="checkbox"/>	Antragstellung Bund	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Zuwendungsbescheid in vorläufiger Höhe (ab hier 4 Jahre bis Abschluss Bauphase)	atene
	<input type="checkbox"/>	KO-Fi-Antrag beim Land stellen	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	KO-Fi-Zuwendungsbescheid in vorläufiger Höhe	Land
Ausschreibungsphase Planung (Ingenieurleistung Bau)			
2- 6 Monate	<input type="checkbox"/>	Ermittlung Bedarf, Auftragswert	Gemeinde / ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Festlegung Vergabeart (z.B. europaweite Ausschreibung), Zuschlagskriterien, Bewertungsmatrix, Vergabebedingungen, Zulassung von Nebenangeboten	ZVBB / LRA RV
	<input type="checkbox"/>	Erstellung der Leistungsbeschreibung und der Ausschreibungstexte	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Versand bzw. elektronische Freischaltung der Bekanntmachung auf Ausschreibungsplattform	LRA RV
	<input type="checkbox"/>	Veröffentlichung Homepage	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Veröffentlichung auf „Breitbandausschreibungen“	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Submission	LRA RV
	<input type="checkbox"/>	Bewertung der Angebote	LRA RV
	<input type="checkbox"/>	Auftrags-/Absageschreiben an Bieter	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Ergebnismeldung Homepage	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Ergebnismeldung Plattform	ZVBB
	Planungsphase		
6 Monate	<input type="checkbox"/>	Datenanforderungsliste (DAL) an Ingenieurbüro	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Bestandsdaten aus Beratungsleistungen (s.o.) an Ingenieurbüro	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Ausführungs- und Genehmigungsplanung	IB
	<input type="checkbox"/>	Fertigstellung Planung	IB

Abkürzungen:

ZVBB (Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg)

atene (Projektträger atene KOM)

Land (Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg)

LRA RV (Zentrale Vergabestelle LRA RV)

IB (Ingenieurbüro)

2. Ausschreibungsphase Bau			
3 - 6 Monate	<input type="checkbox"/>	Erstellung des LV und der Ausschreibungstexte	Ingenieurbüro
	<input type="checkbox"/>	Versand bzw. elektronische Freischaltung der Bekanntmachung auf Ausschreibungsplattform	Ingenieurbüro
	<input type="checkbox"/>	Veröffentlichung Staatsanzeiger (nationale Ausschreibung)	Ingenieurbüro
	<input type="checkbox"/>	Veröffentlichung Schwäbische Zeitung (nat. Ausschreibung)	Ingenieurbüro
	<input type="checkbox"/>	Veröffentlichung Homepage	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Veröffentlichung auf „Breitbandausschreibungen“	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Pflege der Bieterliste	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Submission	ZVBB / IB
	<input type="checkbox"/>	Bewertung der Angebote	ZVBB / IB
	<input type="checkbox"/>	Auftrags-/Absageschreiben an Bieter	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Ergebnismeldung Homepage	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Ergebnismeldung Plattform	ZVBB
Bauphase			
1 Monat – 3 Jahre (Projektabhängig)	<input type="checkbox"/>	Baubeginnanzeige mind. 14 Tage vor Baubeginn	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Spatenstich vorbereiten	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Pressemitteilung verfassen	Gemeinde / ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Hausanschlussverträge abschließen	Gemeinde / IB
	<input type="checkbox"/>	Rückmeldung Datenanforderungsliste (DAL)	Ingenieurbüro
	<input type="checkbox"/>	Beginn Bau	Bauunternehmen
	<input type="checkbox"/>	Regelmäßige Termine (Jour fixe)	Gemeinde / ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Prüfung der Einhaltung von Förderbedingungen (Z.B. Fotodokumentation)	IB
	<input type="checkbox"/>	Bautechnische Abnahme der Bauleistung	IB
	<input type="checkbox"/>	Dokumentation der geförderten und ungeförderten Anschlüsse für Bewilligungsstelle und Netzbetreiber (Pachtertragsfeststellung)	IB
	Konkretisierungsphase		
	6 Monate	<input type="checkbox"/>	Konkretisierung freischalten
<input type="checkbox"/>		Projektbeschreibung erstellen	ZVBB
<input type="checkbox"/>		Finanzierungsplan erstellen	ZVBB
<input type="checkbox"/>		Bearbeitung Nachforderung	ZVBB
<input type="checkbox"/>		Netzplan nach den gültigen GIS-NB erstellen	Ingenieurbüro
<input type="checkbox"/>		Endgültiger Bescheid in vorläufiger Höhe	atene
Mittelanforderung			
6 – 8 Wochen	<input type="checkbox"/>	Genau Projektzuordnung der Kosten	Ingenieurbüro
	<input type="checkbox"/>	Bildnachweise für bisher gebauten Abschnitt	Ingenieurbüro
	<input type="checkbox"/>	Netzplan bis Zeitpunkt Mittelanforderung erstellen	Ingenieurbüro
	<input type="checkbox"/>	Zahlungsnachweis für jede Rechnung	ZVBB (Kasse)
	<input type="checkbox"/>	Rechnungen, Nachweise, Bilder, Netzpläne hochladen	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	o.g. Dokumente mit Materialliste verknüpfen	ZVBB

Abkürzungen:

ZVBB (Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg)

atene (Projektträger atene KOM)

Land (Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg)

LRA RV (Zentrale Vergabestelle LRA RV)

IB (Ingenieurbüro)

3. Netzaktivierungsphase			
↑ Mind. 7 Jahre ↓	<input type="checkbox"/>	Übergabe Netze an Netzbetreiber einschl. Dokumentation	ZVBB / IB
	<input type="checkbox"/>	Beginn Pachtzeit und -zahlung des Fördertatbestandes	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Aktivschaltung Netzbetrieb	Netzbetreiber
	Abschlussphase (Detaillierte Schritte im Bundesförderprogramm noch undefiniert)		
	<input type="checkbox"/>	Schlussverwendungsnachweis	ZVBB / IB
	<input type="checkbox"/>	Abrechnung von ZVBB an Gemeinde	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Übergabe der fertigen Netze an Gemeinde	ZVBB
	<input type="checkbox"/>	Änderung Zuwendungsempfänger von Zweckverband auf Gemeinde	ZVBB
	Netzbetriebsvertragsende		
	<input type="checkbox"/>	Jährliches Monitoring	Gemeinde
<input type="checkbox"/>	Nach 7 Jahren: Prüfung des Projektes auf Wirtschaftlichkeit + Abschluss des Förderprogramms	atene	
<input type="checkbox"/>	Nach Abschluss des Förderprogramms Refinanzierung möglich	Gemeinde	
<input type="checkbox"/>	Bis 2031 NetCom als Netzbetreiber	Netzbetreiber	
<input type="checkbox"/>	Nach 2031 muss Bemühung erfolgen, das Netz an einen Netzbetreiber zu verkaufen	Gemeinde / ZVBB	

Abkürzungen:

ZVBB (Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg)

atene (Projekträger atene KOM)

Land (Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg)

LRA RV (Zentrale Vergabestelle LRA RV)

IB (Ingenieurbüro)